

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 24 日

星期: _____

工程名称: _____ 周 六

天气: 晴

气温: 2-10

监 理 工 作 情 况	西部抗震. 王涛. 进度. 设备再加一台 (由于夏庄田旁不好打) 用电情况. 柴油机是甲大. 容易出故障. 尽快解决用电问题. 光伏桩下周开始. 设备已到一台. 放线已开始. (桩)	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	总包 刘 杰. 西部分. 一是综合桩. 二是光伏桩. 复验. → 打桩. 一天能打多少. 计 9000 / 每天 150 根. 每天能打多少能打多少? 要增加设备. 要沟通. 注意关键性重点. 以实际为准. 分包 杨杰.	打桩计划. 一天打多少. 考虑进场人员. 图纸. 要算料. 不然咱要受进度.
其 它 事 项	打桩计划. 一天打多少. 考虑进场人员. 图纸. 要算料. 不然咱要受进度.	
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表): 李维军