

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 6 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -2 ~ 11 °C

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

最后决定, 旧包旧部自行拆除, 意见处理, 在协商后, 处理方案:
从屋基重打, 由现场

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏桩由于桩质易有严重不足, 甲方总包马上下令停止施工。
2. 电房控楼素土挤密桩由陕西西部抗震公司施工
3. 6平方阵逆变箱基础开挖完毕
4. 1平方阵 2辆铲车, 6辆汽车平整场地及运土。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 黄泽桐 刘明

总监 (总监代表): 李维屏