

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 7 日

星期: 周二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -1-11℃

监
理
工
作
情
况

1. 上午监理外线铁塔巡查6#塔浇筑砼, 下午监理外线巡查3#塔浇筑砼.
2. 1#方阵场地平整巡检.
3. 监理对6#、3#塔进行旁站. 留有影像照片.
4. 11#方阵试桩. 土质硬打不下去. 正在联系打桩方案.
5. 电控楼第三方检测机构已取交底. 准备做试验.
6. 根据业主2号通知. 重新编制施工进度提供模板.
7. 下午监理环境污染隐患排查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 陕西西部抗震对电控楼素土挤密桩进行施工.
2. 外线3#、6#铁塔浇筑砼完毕. 监理对浇筑砼进行旁站.
3. 11#、12#、13#方阵逆变器基础开挖完毕.
4. 1#方阵2辆铲6辆汽车场地二次平整及运土.

其
它
事
项

大事记. 11#方阵土质太硬. 无法打桩.

本日现场监理人员

记录人: 董源桐 刘朋

总监 (总监代表): 李维军