

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 周三

天气: 晴

气温: 1-12℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

1. 上午来了-车华建牌光伏桩, 对桩进行外观检查.
2. 上午监理对外线铁塔巡检 13# 铁塔, 砼浇筑.
- 下午监理对外线铁塔巡检 8# 铁塔, 砼浇筑.
3. 12# 方阵场地平整巡检.
4. 上午巡视打桩. 11:00 召开桩施工方案的商讨.
5. 总监对专题会议进行整理.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 电控室素土挤密桩施工完毕, 开始做静力压桩成孔.
2. 综合楼放素土挤密桩的桩, 开始做素土挤密桩成孔.
3. 下午 13# 铁塔浇筑, 要有影像照片.
4. 甲方、监理对 5#、6#、12# 方阵场地第二次平整进行计划.
5. 甲方、监理对箱变变基础的三七灰土进行检查.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 黄泽桐 刘朋

总监 (总监代表): 李维平

江苏省建设厅监制