

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 9 日

星期: 周四

天气: 晴

气温: 2-12℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

上午 11 方陈区打桩巡视, 打桩经引孔. 注水 → 打桩
 下午 电杆林挤密桩试验经业主王超现场同意已结建
 试验.

上午 监理外线巡查 11# 铁塔 砼浇筑.

下午 监理外线巡查 12# 铁塔 砼浇筑.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 西部抗振 2 台机械打桩. (11 方陈区)
2. 外线 11# 12# 铁塔浇筑完毕, 监理对浇筑砼旁站.
3. 逆变箱基础正在做三七灰土.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 黄厚桐 刘朋

总监 (总监代表): 李维军