

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 28 日

星期: 周二

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 0~11℃

监
理
工
作
情
况

1. 箱变图纸尽快, 无法正常施工。

2. 西区预桩点放线完成。

3. 监理人员进行现场巡检。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 陕西西部抗震对电控室素土挤密桩 3 排、7 排进行夯实, 对打桩机对 15 排进行成孔。
2. 西区临公路围栏基础正在砌筑。
3. 光伏区 ①号—⑮号箱变定位放线完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 黄泽桐 刘朋

总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制