

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 日

工程名称: 涉县鼎澳

天气: 阴
气温: 6-16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视北区道路整修. 2. 管理区, 生产楼, 综合楼场坪整理. 3. 巡视南区1#方阵和2#方阵箱变基础开槽验收. 4. 光伏区1#方阵和2#方阵箱变基础垫层完工. 5. 南区5#方阵钻孔, 成孔质量合格. 6. 南区2#方阵和3#方阵定位放点.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	1. 北区道路挖掘机 2 台, 现场人员 3 人. 2. 管理区, 生产楼, 综合楼破碎锤 3 台, 铲车 1 台, 运输车辆 4 辆, 挖掘机 2 台共 12 人. 3. 光伏南区打孔机 6 台, 3 台空压机, 1 台挖掘机共 14 人, GPS 使用 2 台, 复测 6 人.	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王照东 常庆斌	
记录人: 常庆斌	总监 (总监代表) 杨波	

江苏省建设厅监制

