

监 理 日 记()

日期: 2017年2月21日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 中雪
气温: 4-10℃监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏南区进场道路整修进度和整修质量
2. 下午2点在木井乡政府二楼会议室召开第一次监理例会
3. 会后同业主、施工队共同到管理区现场规划进场道路和临时占地
4. 整理了第一次工地监理例会纪要
5. 整理了项目部通讯录

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

由于突降大雪,各施工区域暂停施工

其
它
事
项土通专工田小楼到项目报到。
王照东

本日现场监理人员

申景鹏 王照东 郭瑞卿

记录人:

申景鹏

总监(总监代表):

杨海波