

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 23 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 2-8°C

工程名称: 沙县晶澳

监 理 工 作 情 况	1. 晶澳公司陶总到项目部指导工作, 提出了加快施工进度要求。 2. 在业主驻地召开了由施工单位主要负责人参加的碰头会。 3. 成兰杰对今天管理区和光伏区, 未能按计划完成任务, 提出了严厉的批评。 4. 监理单位提出日报从今天起必须上报, 前期资料可分批报审。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 管理区施工道路平整使用挖机1台 2. 项目部搭设栈架完成。 3. 光伏区放点人员对现场进行了勘察。
其 它 事 项	收到管理区施工图纸和光伏支架安装图纸各一份。	
本日现场监理人员: 申景鹏, 王照东, 郭瑞卿 记录人: 王照东, 总监(总监代表): 梅波		