

监 理 日 记()

日期: 2017年2月26日

星期: 月

天气: 晴

气温: 4-14℃

工程名称: 速夏湖澳

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏第-单元支架基础放点情况
2. 检查管理区场区平整情况
3. 审核安徽-建前期报审资料
4. 编制土建监理计划
5. 要求邢台华兴采取坑-临边防护措施
6. 向各单-达书面工地纪要
7. 向各单位-送资料-整理技术交底并留存存档。(交业主)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 南区1单元放点5人.GPS-台
2. 管理区平整挖机一台.运渣车辆2辆平整铲车-辆

其
它
事
项

1. 审查光伏区施2图时-发现.箱变旁设-配电箱.通气管-防-爆-
2. 未列入施2进度计划内.已微信方式告知业主方-处理.

本日现场监理人员

李景鹏

王照东

记录人: 李景鹏

总监(总监代表): 杨波