

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 3 日

星期: 五

工程名称: 涉县南澳

天气: 晴
气温: 4-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视南区道路整修. 2. 南区打孔机、螺旋空压机调试检修. 3. 巡视北区道路开凿. 4. 合同业主设计人员和施工单位在一号方针和二号方针查看装位于光伏南区.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		1. 北区进场道路开凿, 使用勾机一台 破碎机一台, 9:40分村民阻工1小时. 2. 光伏南区道路整修, 使用挖掘机一台, 运输车辆一辆. 3. 光伏南区打孔机、螺旋空压机调试检修, 调试检修人员四名.	
其 它 事 项	12点, 接业主徐进经理电话, 管理区的所有工作完全部停工. (费用问题), 何时复工等通知. 申景鹏第一时间通知了华兴张利敏经理 时间为12:03分.		
本日现场监理人员		申景鹏 王照东 常庆斌	
记录人: 常庆斌		总监 (总监代表): 梅洁	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建