

监 理 日 记()

日期: 2017年3月6日

天气: 晴

气温: -1-13℃

星期: 一

工程名称: 洪县晶澳

监
理
工
作
情
况

1. 巡视南区1#装位复测.
2. 南区打孔机试运作.
3. 巡视北区道路开凿.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区继续停工.
2. 光伏南区打孔机3辆8个人, 复测有4个人, 使用GPS一台.
3. 北区道路施工机械挖掘机6台, 铲车1辆 现场管理人员共6人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申鹏

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监(总监代表):

梅波

江苏省建设厅监制

