

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 7 日

星期: 二

工程名称: 涉县鼎溪

天气: 晴

气温: 9-11℃

监
理
工
作
情
况

1. 南区打孔机正常运作, 成孔质量合格.
2. 巡视南区1#方阵桩位复测, 定位放点.
3. 巡视北区道路开凿.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区继续停工.
2. 光伏南区打孔机4辆10人, 复测有4个人, 使用GPS一台.
3. 北区道路施工机械挖掘机4辆, 现场管理人员6个人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监 (总监代表): 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建