

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 8日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0-13℃

工程名称: 涉县晶澳

监
理
工
作
情
况

1. 巡视南区的5#方阵和6#方阵桩位定位放点.
2. 南区打孔机正常运作, 成孔质量合格.
3. 巡视北区道路开凿.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区继续停工.
2. 光伏南区打孔机5辆12个人, 挖掘机1辆, 复测有4个人, 使用GPS一台.
3. 北区道路施工机械挖掘机6辆, 现场管理人员6个人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏 王照东 常庆斌

记录人: 常庆斌

总监(总监代表): 梅洪

江苏省建设厅监制

