

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 10日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-19℃

工程名称: 洪县南渡

监
理
工
作
情
况

1. 巡视北区道路开凿.
2. 管理区、综合楼、生产楼场平整理.
3. 巡视南区的1#方阵桩位定位放点.
4. 南区打孔机正常运作, 成孔质量合格.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北区道路施工机械挖掘机9台, 铲车1台, 现场管理人员6人.
2. 管理区、综合楼、生产楼场平整理, 施工机械2辆挖掘机.
3. 光伏南区打孔机6台14个人, 3台空压机, 复测有4个人, 使用GPS一台.

其
它
事
项

1. 下达第GFDZTBMB-JL-AQ-001, 003, 004通知单.

本日现场监理人员

申景鹏

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监(总监代表): 梅波

江苏省建设厅监制

