

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 11日

星期: 六

天气: 阴

气温: 5-19℃

工程名称: 涉县晶澳

监
理
工
作
情
况

1. 巡视北区道路开凿.
2. 管理区、综合楼、生产楼场平整理.
3. 巡视南区两2#方阵桩位定位放点.
4. 南区打孔机在1#方阵和2#方阵处正
常运作, 成孔质量合格.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北区道路施工机械挖掘机4台,
铲车1台, 现场管理人员6人.
2. 管理区、综合楼、生产楼施工机械
破碎锤4辆, 运输车辆1辆.
3. 光伏南区打孔机6台, 空压机3台共
14个人, 复测有4个人.

其
它
事
项

申景鹏到支件厂家考察.

本日现场监理人员

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监(总监代表):

梅波

江苏省建设厅监制

