

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 12 日

星期: 一 日

工程名称: 涉县昭澳

天气: 多云

气温: -1-12℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视北区道路开凿.
2. 管理区、综合楼、生产楼场平整
3. 巡视南区的1#方阵桩位定位放点.
4. 南区打孔机在1#方阵和2#方阵处正
常运作, 成孔质量合格.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北区道路施工机械 挖掘机3台,
铲车1台, 现场管理人员6人.
2. 管理区、综合楼、生产楼施工机械
破碎锤4辆, 运输车辆1辆.
3. 光伏南区打孔机6台14人, 3台空压机,
复测有4人.

其
它
事
项

今天下午光伏南区有村民阻工, 开发部上去协调.

本日现场监理人员

申景鹏

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监(总监代表): 李海波

江苏省建设厅监制

