

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期: 一

工程名称: 涉县晶澳

天气: 多云

气温: 0—12℃

监
理
工
作
情
况

1. 监理去对钢筋抽样见证.
2. 管理区、生产楼、综合楼场平整理.
3. 巡视北区道路停工.
4. 巡视南区2#方阵定位放点.
5. 南区打孔机在1#方阵和2#方阵处
正常运作, 成孔质量合格.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区、生产楼、综合楼施工机械
挖掘机9台, 铲车1台, 后八轮自卸车8台.
2. 光伏南区打孔机6台 14个人, 3台
空压机, 复测有4人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监 (总监代表):

杨波

江苏省建设厅监制

