

监 理 日 记()

日期: 2017年3月14日

天气: 晴

星期: 二

气温: 1-15℃

工程名称: 陆良县光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视北区道路在整修.
2. 管理区、生产楼、综合楼在场坪整理.
3. 巡视南区3#方阵定位放点.
4. 南区打孔机在1#方阵和3#方阵处
正常运作, 成孔质量合格.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北区道路施工机械挖掘机3台, 现场
管理人员5人.
2. 管理区、生产楼、综合楼施工机械破碎
锤3台, 挖掘机2台, 运输车辆4辆, 人员10人.
3. 光伏南区打孔机5台 12个人, 3台空压机,
复测有4人.

其
它
事
项

今上午光伏南区2#方阵有村民阻工, 开发部上去协调.

本日现场监理人员

申景鹏

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监(总监代表): 梅波

江苏省建设厅监制

