

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 3月 15日

星期: 三

工程名称: 涉县晶澳

天气: 晴

气温: 2-15℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视北区道路在整修.
2. 管理区、生产楼、综合楼在场坪整理.
3. 巡视南区5#方阵和6#方阵定位放点.
4. 光伏南区1#方阵箱变基础开挖.
5. 光伏南区打孔机在1#方阵和3#方阵处
正常运作, 成孔质量合格.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北区道路施工机械挖掘机2台, 现场
管理人员3人.
2. 管理区、生产楼、综合楼破碎锤3台, 挖掘
机2台, 运输车辆4辆, 现场人员10人.
3. 光伏南区打孔机4台, 2台空压机, 1台
挖掘机共12个人, GPS使用2台, 复测有6人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王照东

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监 (总监代表):

梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建