

监 理 日 记()

日期: 2017年3月16日

星期: 四

工程名称: 进县鼎澳

天气: 晴

气温: 5-15℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视北区道路正在整修. 2. 管理区、生产楼、综合楼在场坪整理 3. 巡视南区4#方阵定位放点. 4. 光伏南区1号方阵箱变基础正在开挖. 5. 光伏南区2号方阵塔基基础开挖. 6. 光伏南区打孔机在1#方阵和3#方阵处 正常运行, 成孔质量合格.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 北区道路施工机械挖掘机2台, 现场 管理人员3人. 2. 管理区、生产楼、综合楼破碎锤3台, 挖掘 机2台, 运输车辆4辆, 现场人员10人. 3. 光伏南区打孔机6台, 3台空压机, 1台挖 掘机共14个人, GPS使用1台, 复测有4人.
其 它 事 项	今天下发安全专题会议AQ-002和工地例会 LH-004文件.	
本日现场监理人员	王照东 常庆斌	
记录人: 常庆斌	总监(总监代表): 梅波	

江苏省建设厅监制

