

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 五

工程名称: 涉县晶澳

天气: 多云

气温: 5-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视北区道路正在维修. 2. 管理区、生产楼、综合楼场坪整理. 3. 巡视南区4#方阵和5#方阵定位放点. 4. 光伏南区1#方阵和2#方阵箱变基础开挖. 5. 光伏南区2#方阵和3#方阵塔基基础开挖. 6. 光伏南区打孔机在1#方阵、2#方阵和3#方阵处正常运作, 成孔质量合格.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 北区道路2台挖掘机, 现场保3人. 2. 管理区、生产楼、综合楼破碎锤3台, 挖掘机2台, 铲车1台, 运输车辆4辆共12人. 3. 光伏南区打孔机6台, 3台空压机, 1台挖掘机共14人, GPS使用2台, 复测有6人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王照东 常庆斌		
记录人: 常庆斌		总监(总监代表): 梅建

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建