

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 20 日

星期: 一

工程名称: 涉县晶澳

天气: 阴

气温: 2—14℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视北区道路进行整修.
2. 管理区、生产楼、综合楼场坪整理.
3. 中午时监理见证钢筋取样送检.
4. 巡视南区2#方阵和3#方阵塔基验槽.
5. 南区5#方阵钻孔, 成孔质量合格.
6. 南区4#方阵箱变基础开挖.
7. 南区3#方阵和4#方阵定位放点.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北区道路挖掘机2台, 现场管理人员3人.
2. 管理区、生产楼、综合楼施工机械破碎锤3台, 铲车1台, 挖掘机2台, 运输车辆4辆, 现场人员12人.
3. 光伏南区打孔机6台, 3台空压机, 2台挖掘机共16人, GPS使用2台, 复测有6人.

其
它
事
项

- 今收到: 1. 邢台华兴1份联系单 SXJA-HXDL-LXD-005.
2. 安徽二建1份联系单 SXJA-AHEJ-008.

本日现场监理人员

王照东 常庆斌

记录人: 常庆斌

总监 (总监代表):

梅波

江苏省建设厅监制

