

监 理 日 记()

日期: 2017年3月21日

星期: 二

天气: 阴

气温: 5-14℃

工程名称: 涉县晶澳

监 理 工 作 情 况	1. 巡视北区道路维修. 2. 管理区、生产区、综合楼场坪整理. 3. 巡视南区2#、和3#塔基基础浇筑. 4. 南区7号方阵定位放点. 5. 南区3#箱变基础开挖. 6. 南区打孔机在2#方阵、4#方阵和6# 方阵钻孔, 成孔质量合格.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 北区道路挖掘机2台, 现场管理人员3人. 2. 管理区、生产区、综合楼破碎锤3台, 铲车 1台, 挖掘机2台, 运输车辆4辆共12人. 3. 光伏南区打孔机6台, 3台空压机, 挖掘 机2台, 共16人; GPS使用2台, 复测有6人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王照东 常庆斌		
记录人: 常庆斌		总监 (总监代表): 梅波

江苏省建设厅监制

