

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月11日

天气: 晴

星期: 六

气温: 16~38℃

工程名称: 单达250W屋顶分布式

巡查光伏区, 有裸露的光伏电缆
没有做穿管处理, 部分桥架安装不合
格, 联系施工单位及时做出整改

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	河北燕巢同柜	巡视变电站运行情况, 整理图纸, 整理资料, 汇总统计. 接地扁铁施工, 西区有土外运, 完成30%

其它事项

本日现场监理人员: 郭伟

记录人: 郭伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: 19~36℃

日期: 2017年 7月 2日

星期: 四

工程名称: 25MW屋顶分布式

要求施工单位对未完成工程和消缺做出施工计划单。

监 理 工 作 情 况

对西区剩余设备、材料往东区转移进行验收, 均符合规范要求

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北国能 山西晋天	接地扁铁施工, 余土块开始外送, 巡视变电站运行情况。

其它事项

本日现场监理人员: 邵伟

记录人: 邵伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 (五)

日期: 2017年 7月 3日

星期:

天气: 晴

气温: 16-38℃

工程名称: 3台25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

陪同公司巡查领导巡查开关室和西厂区, 对领导指出现场欠缺的地方通知施工单位进行整改.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北固能 山西晋天	巡视变电站运行情况, 电量统计 接地扁铁施工, 西区余土外运完 成50%, 东区浇筑±0以下防火墙价

其 它 事 项

本日现场监理人员	邵伟
记录人:	邵伟
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月9日

天气: 阴

星期: 二

气温: 16~34℃

工程名称: 单站 25MW 屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

与业主视察现场, 与业主协商针对
电缆沟回填、路面垃圾等问题, 要求施
工队及时做出整改。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

1. 监视变电站运行情况
2. 进行消缺。
西区整理电缆沟, 多余土方
外运。

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵伟

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 5日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17~38℃

工程名称: 单站25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查光伏区, 发现屋顶有接地扁铁交叉处, 搭建面积不够多, 要求施工单位及时整改。

晚上参加公司组织张总在张总召开的视频会议。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北国能	单站光伏电站运行情况: 电量统计 西面屋顶外运完成70%。东区防火 墙及切割钢筋, 灰模完成四个。

其 它 事 项

本日现场监理人员	邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 6日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20~38°

工程名称: 单台25MW屋顶分布式

上午巡查光伏区, 均已正常。
下午陪同领导视察展开关站, 西厂区屋顶。
针对提出的一些问题, 要求
施工单位及时做出整改。

监 理 工 作 情 况

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	河北固能 天和投天	监视变电站运行情况 电量统计 涂刷防火墙 安装竖向接地扁铁, 防火墙抹灰 完成3个。

其它事项

本日现场监理人员: 邵伟

记录人: 邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 7日

天气: 晴

星期: 五

气温: 19~36°C

工程名称: 单达 5MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查开关室, 做台体台架, 符合规范要求.
巡查光伏区, 电缆沟回填没有实没
符合规范要求, 要求施工单位及时整改

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	河北固能 山西晋天	巡视变电站运行情况. 原料1井, 生产2井屋顶桥架, 安装 接地扁钢头.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 邵伟

记录人: 邵伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监理日志 ()

日期: 2017年 7月 8日

天气: 和

星期: 六

气温: 18~30°

工程名称: 单站25MW屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

1. 雨期 现场 停工。
2. 办公室整理资料。

施工单位	施工内容及进度
河北同能 新能源	1. 检查变电站运行情况。 2. 整理图纸, 整理资料。

其它事项

本日现场监理人员: 张伟
记录人: 张伟
总监工程师/总监工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 01日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14~39℃

工程名称: 中达25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查光伏区, 施工队在路面用充剩余的水泥弃之不理, 要求施工队及时消除。
巡查屋顶, 在消除工完处理过后, 仍有垃圾未处理, 要求施工单位及时清理。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北国能	生产1# 生产2#, 原料1# 做电缆桥架, 接地扁钢。 东区防火墙砌筑完成4个。 巡查变电站运行情况, 并进行消缺

其 它 事 项

本日现场监理人员: 邵伟

记录人: 邵伟 总工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 10日

天气: 晴

气温: 20-31

星期: 一

工程名称: 单站25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	巡查西厂区, 纵向扁管符合规范要求。 屋顶逆变器下光伏线需要绑扎带 4根绑扎到一起。要求施工单位做 出整改。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河 北 北 国 能 天	修复生产1号, 原料4#屋顶 巡检变电站运行情况: 不, 整理 图纸
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张伟
记录人:	张伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 11日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17~38℃

工程名称: 单站25MW屋顶分布式

巡查光伏区扁铁、桥架施工均已符合规范要求。
 巡视SVG预留洞口改造。

监 理 工 作 情 况

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北国能	生产1井, 生产2井, 原料1井, 原料2井桥架, 扁铁施工, 电缆沟有实穴或80%。 巡视变电站情况, SVG做预留洞口改造。

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵伟

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 12日

天气: 晴

星期: E

气温: 18~29℃

工程名称: 单达25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	巡查光伏区, 组件垃圾清理程 度不够, 要求施工单位做出整改.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河 北 国 能 山西 晋 大	防火墙抹灰完成11个, 箱变基 础抹灰完成12个. 巡视变电站情况, 图纸 整理, 整理资料.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	邵伟	
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 13日

星期: 四

天气: 晴

气温: 19~39℃

工程名称: 单站 25MW 屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查光伏区, 巡视测试接地电阻, 均符合规范要求。

屋顶部分电缆裸露, 要求施工单位及时整改

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	河北同能 山西振天	东区砌筑防火墙全部完成。 支模完成6个。西区竖向接地扁铁改造。 运维监视变电站情况。

其 它 事 项

本日现场监理人员	邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 (五)

日期: 2017年 7月14日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18~37°C

工程名称: 单达25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">巡查西厂区, 31个扁铁和厂房 主接地网连接符合规范要求。</p> <p style="text-align: center;">巡查东厂区, 箱变基础抹灰符合 规范要求。</p>
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河 北 国 能 以 西 敬 天	<p>东区浇筑防火墙梁柱5个。</p> <p>西区浇筑箱变基础散水, 楼梯基础完成。</p> <p>运维巡视变电站情况</p>

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	刘伟
记录人: 刘伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监理日志 ()

日期: 2017年 7月 15日

天气: 晴

星期: 六

气温: 18-37°C

工程名称: 年达 25MW 屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

巡查光伏区, 西区箱变楼梯符合
规范要求.

东区防火墙梁柱支模符合规
范要求.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河 北
国 能
山 西
晋 能
天

做西区箱变楼梯, 固定竖向
接地扁铁. 东区防火墙梁柱支模
运维巡检变电站情况.

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵 伟

记录人: 邵 伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



监 理 日 志 (日 五 五)

日期: 2017年 7月 16日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20~31℃

工程名称: 单站25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查西厂区进行消缺。
西区箱变楼梯符合规范要求。
竖向接地扁铁符合规范
要求。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北国能	做西区箱变楼梯, 固定竖向接地扁铁。 道尔瓦在包站运行情况。 进行消缺。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 邵伟

记录人: 邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 17日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19~39°C

工程名称: 华联 25MW 炉顶分体式

监 理 工 作 情 况

巡查西厂区, 垃圾清理不力度
够, 联系施工单位及时做出
整 改.
箱变楼梯符合规范要求.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	华 联 北 机 报 月 报 能 天	清理西厂垃圾, 箱变基础 做楼梯木架. 巡查西厂变电站运行情况, 进 行消缺.

其 它 事 项

本日现场监理人员: (Signature)

记录人: (Signature) 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

监理日志 ()

天气: 晴

气温: 18~29℃

日期: 2017年7月18日

星期: 二

工程名称: 单站 25MW 屋顶分布式

监
理
工
作
情
况

巡查东厂区浇筑防火墙梁柱符合规范要求。
巡查开关之台均符合规范要求。

施
工
情
况

河北固能
刘西敬天

施工单位

施工内容及进度

清理西区垃圾
东区浇筑防火墙梁柱。
运维巡视变儿之台情况

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘西

记录人:

刘西

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 19日

星期: 三

天气: 晴

气温: 19~38℃

工程名称: 单达25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况

巡查光伏区, 个别屋面防透措施不符合要求, 锈蚀部位未进行处理, 天沟未清理干净, 有杂物, 要求施工单位及时整改。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北国能 山西晋能天	进行消缺, 制位箱变楼水, 封堵。 巡检几项设备运行情况。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 20日

天气: 阴

星期: 一

气温: 19~32℃

工程名称: 丰达25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	陪同业主验收竣工工程, 针对业主提出的问题, 及时通知施工单位, 要求做出整改.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河北国能 河北国能	进行消缺, 制作箱变楼梯, 封堵 巡视变电站运行小间情况, 整 理资料.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		邵 伟
记录人: 邵 伟	总工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	



监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月21日

星期: 五

天气: 晴
90~32℃

气温: 20~38℃

工程名称: 新建25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	<p>巡查光伏区, 部分屋顶面直流光伏线缆跨未按照设计要求穿管保护, 基本裸露在外, 且直流汇线未进行绑定, 要求施工单位及时做出整改.</p>
----------------------------	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	河北同能 天和光伏	<p>进行消缺 巡视变电站运行情况, 整理资料</p>

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林



监理日志 ()

日期: 2017年7月22日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12-38℃

工程名称: 单达25MW屋顶光伏式

监理
工作
情况

巡查光伏区, 部分接地焊接处, 连接处已锈蚀, 有些焊接不饱满; 屋面桥架紧固螺栓锈蚀, 要求施工单位及时整改。

施工单位

施工内容及进度

施工
情况

河北
明能

屋面
光伏

进行消缺
巡查几处电站运行情况,
整改资料

其它
事项

本日现场监理人员

邵伟

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡德林



监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 23日

星期: 一

天气: 阴

气温: 18~35℃

工程名称: 华能25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	<p style="font-size: 1.2em;">巡查西厂区, 针对业户提出的箱变设计基础; 直埋电缆不符合规范要求, 要求施工单位及时整改。</p>
----------------------------	---

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	<p>河北回能</p>	<p>进行消缺、整改箱变基础。 "直埋"变电站运行, 整改波料</p>

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

