

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 7日

天气: 晴

星期: 五

气温: 19~36℃

工程名称: 丰达 25MW屋顶分布式

监 理 工 作 情 况	巡查开关室, 做母线台架, 符合规范要求. 巡查光伏区, 电缆沟回填没有实设, 不符合规范要求, 要求施工单位及时整改.	
施 工 情 况	施工单位 河北固能 山西玻天	施工内容及进度 巡视变电站运行情况. 原料1井, 生产2井屋顶桥架, 安装, 接地扁铁头.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	邵伟	
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林	

