

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 9 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12 ~ -1℃

工程名称: 温奥盆地光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	早上对综合楼的地基高度复核, 偏差 5 公分达到要求, 进行换填, 分两次进行, 一次 40 公分, 换填以后达到以前标高。 进场一辆支架配件, 现场查看安全, 以及复核材料的尺寸和型号。 下午进行道路的试压, 选 36 个点, 每个点都符合压力要求。 现场对施工单位的前期资料进行审查, 复查。	
施 工 情 况	承包单位 宁夏华建 宁夏天顺 电力工程 公司	施工内容及进度 接地扁铁在焊接中, 钢筋工在绑扎沉台钢筋。 综合楼正在进行换填, 分二次。 两台引孔机正在引孔, 道路基本结束, 压路机在做最后的碾压。 进场一辆支架配件, 负责清点数量。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 赵毅, 卜君, 李保君		
记录人: 卜君 总监 2017-03-09 17:28		