

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 10 日

星期: 五

工程名称: 福泉光伏电站扶贫配套 20MW 光伏电站项目

天气: 晴
气温: 0℃ ~ -9℃

监 理 工 作 情 况	支架的镀锌测厚检测, 符合设计要求, 供应商、施工单位、业主单位、监理、现场检测。 综合楼换顶第一套完成, 试压达标, 监测每一次的数据, 500个平方抽六个点试压, 第二次换顶正在进行回填, 明天继续检测试压数据。 对施工单位的前期资料进行审核。	
施 工 情 况	承包单位 宁夏华建 宁夏天顺 电力工程 公司	施工内容及进度 一台引孔机在引孔。 综合楼的换顶, 分二次, 一次已检测达标, 二次换顶正在回填中。 综合楼、配电站的基础钢材正在尺寸加工中。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 赵毅、卜君、李保君		
记录人: 卜君 总监 (总监代表): 韩大明		

2017-03-10 17:11