

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期: 一

工程名称: 宁厦公路光伏扶贫项目 20MW 光伏电站项目

天气: 阴转多云

气温: 0°/-6°

监 理 工 作 情 况	检查支架的镀锌厚度, 材料的厚度, 普遍存在不达标。 下午 11:00-14:30 旁站, 观电量, 综合大楼的基础垫层, 标高 C15 加抗裂。 检测环境接地扁铁, 厚度达不到, 已出了通知单。 举行下班前的短暂会议。 一车支架配件进场, 清点材料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	宁夏华建 宁夏天顺 电力工程 公司	一、施工队: 1. 机械: 吊车一辆, 吊车一辆, 钢筋弯曲机一台, 切割机一台, 锤头弯曲机一台, 人数十四人。 2. 完成情况: 配电箱完成插线调查, 垫层浇筑完成, 综合大楼垫层浇筑完成, 地基钢筋制作。 3. 计划: 完成综合大楼基础浇筑, 完成承台网片, 制作拉模板。 二、打桩队: 打桩机一台, 人数 6 人, 完成成孔 267 基, 4 区 135, 1 区 132, 累计 286 基, 明天计划完成 280 基。
其 它 事 项	宁夏天顺: 1. 机械: 焊机一台, 电焊机两台, 挖掘机一台, 18 人。 2. 完成情况: 西南南外环道路接地沟开挖 20 米, 接地扁铁焊接 500 米。 3. 计划: 挖地沟 500 米, 接地扁铁焊接 500 米。	
本日现场监理人员: 袁毅, 卜君, 李保君		
记录人: 卜君		总监 (总监代表): 韩义明