

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 14 日

星期: 二

工程名称: 温县光伏电站扶贫配套 20MW 光伏电站项目

天气: 晴

气温: 1°/-7°

监 理 工 作 情 况	检测进场支架的镀锌层厚度. 以及材料的厚度. 综合楼地基浇筑. 现场复合尺寸. 配电室拆模. 所有的前期资料与业主校对. 现场扇铁挖渠. 现场安全督促. 下班之前开碰头会	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	宁夏华建 宁夏天顺 电力工程 公司	土建队: 机具: 吊车一台. 钢筋弯曲机一台. 切割机一台. 人数 14 人 领完成: 配电楼垫层模板拆除. 综合楼浇筑. 框架柱 钢筋制作完成 电建队: 完成配电室框架柱钢筋安装. 打桩队: 机具. 打桩机一台. 人数 7 人. 今天完成成孔 200. 累升 3061 基. 明天计划: 完成成孔 260 基. 管理人员: 6 人
其 它 事 项	宁夏天顺: 1. 机具: 发电机一台. 电焊机两台. 挖掘机一台. 八人 2. 完成情况: 西外环路接地沟开挖 550 米. 接地扁 铁焊接 300 米 3. 明天计划: 挖接地沟 500 米. 接地扁铁焊接 300 米	
本日现场监理人员	赵毅. 1. 君. 李保君	
记录人:	1. 君	总监 (总监代表): 韩大明