

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 15 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 17/-7°

工程名称: 溧水溧水光伏扶贫配套20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	管桩今天进场、开始打桩、看管桩管桩的定位以及深度发现问题,会同业主协商,问题已解决。 检查管桩的合格证书,检查环场接地扁铁的预埋接地管,参照图纸检查支架配件的尺寸。 综合楼、配电室的支模、绑扎钢筋现场的安全。 下午召开了安全会议,对一些隐患问题提出并限期更改。 前期资料的整理,下班之前的班前会议	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	宁厦华建 宁厦天顺 电力工程 公司	土建队: 灰土、拌一台、打桩机一台、引孔机一台、14人。 铁完成: 综合楼、配电室的支模、钢筋绑扎、打桩65根。 明天计划: 进厂桩全部打完,继续引孔,综合楼、配电室的模架、钢筋绑扎完成。 引孔,完成成孔260基,管理人员6人。
其 它 事 项	宁厦天顺: 1. 灰土: 挖掘机一台。 2. 人员: 6人 3. 完成情况: 环场西路挖沟200米,环场北路挖沟370米合计570米 4. 明天计划: 环场东路挖沟开挖500米	
本日现场监理人员 赵毅 卜君 李保君		
记录人: 卜君		总监(总监代表): 韩火明

江苏省建设厅监制