

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 16 日

星期: 四

工程名称: 溧水光伏电站20MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 10/-1

监
理
工
作
情
况

打桩机现场指导, 对错误的方法予以改认.

施工单位的材料整理, 已及校对.

接地板引孔深度不到, 有冻层打不下去, 告知业主, 业主跟监理讨论解决方案.

晚上核对材料到9点才离工地.

刘涵金继续校对, 完成所有资料的审核.

施
工
情
况

承包单位

宁陵天顺
宁陵华建

施工内容及进度

土建: 框架柱钢筋安装完成. 箱变基础完成定位放线, 准备开挖. 变配电承台模板安装完成. 加工框架梁钢筋. 计划明天早晨完成综合接模板. 开挖箱变基础.

打桩队: 今天引洞308个. 14区. 打桩150根. 三区

明天计划: 引洞300个. 打桩150根.

人数: 9人

其
它
事
项

宁陵天顺. 接地扁钢焊接. 地沟挖掘. 接地板所安装引孔开挖接地沟50米.

明天计划将接地板全部安装到位.

本日现场监理人员

赵毅. 卜君. 李保君

记录人:

卜君

总监 (总监代表): 韩大明

江苏省建设厅监制