

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 10/-6°

工程名称: 溧水抽水蓄能电站20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	陪同质控为领导检查资料, 巡视现场。 现场巡查综合楼、配电室基础模板的制作。 检查木工制作间发现盘锯存在安全隐患, 责令他们整改。 现场指地沟的开挖现场督促安全。 箱变基础今天开挖, 复合坐标尺寸。 督促外线施工单位将前期资料补全	
施 工 情 况	承包单位 宁厦天顺	施工内容及进度 土建: 综合楼、配电室的综合模板已立好, 钢筋也已绑扎完成, 等明天浇筑。 箱变基础, 以定位线, 正在挖土中, 领制完3个。 明天继续施工箱变基础。 打桩队: 今天引孔302个, 人数3人, 明天预计引孔300个
其 它 事 项	宁厦天顺: 接地扁铁焊接, 地沟挖掘中, 接地板以安装8个。 明天计划接地沟挖掘50米, 接地板安装。	
本日现场监理人员 赵磊 卜君 李保君		
记录人: 卜君		总监 (总监代表): 蒋火明