

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 四

天气: 晴转阴

气温: 1°/-5°

工程名称: 溧水溧地光伏扶贫配套20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合楼、配电室新模后的检验。 督促所建位高度建议调整。 下午举行监理例会,对三方施工单位的工作情况逐一了解,对他们下周的工作安排提出意见。会上对他们现在所遇到的所有问题,监理、业主都一一解释、答复,让他们减少后顾之忧。 业主希望监理严格督促施工单位的数量、进度和安全,对他们监理以后的工作方向做出指导。	
施 工 情 况	承包单位 宁厦华建 宁厦天顺 电力工程 公司	施工内容及进度 土建: 配电室综合楼模板拆除,砼已进场。 箱变基础已挖14个,明天估计全部挖完。 打桩引孔暂停,在调节已打的桩的高度,掘土机在整平,局部整平。 管桩的高位调好以后,明天不下雨将固定支架钢筋工在制作综合楼框架梁钢筋。
其 它 事 项	宁厦天顺: 领下雨休息	
本日现场监理人员	赵毅 卜君 李保君	
记录人:	卜君	总监(总监代表): 韩火明