

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 20 日

天气: 小雨

星期: -

气温: 10/-3°

工程名称: 盩厔盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

综合楼、开关站基础复核尺寸, 对金线桩的安装要点提出指导, 接地板的安装已覆及打孔现场巡查。
 对开关站的地基复核发现问题, 没按图纸正确施工, 限定施工单位必须按图施工, 方案已经解决。
 下午开展立模看察, 以及对钢筋的绑扎问题提出意见, 王东进行消防安全知识普及, 由盐池县消防大队指导员讲解。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 宁夏华建
宁夏天顺
电力工程
公司

新建: 钢筋引孔机, 钢筋打桩机, 一辆吊机, 318L 280 个
 打桩 63 根。
 厢逆变器基础立模完成 4 人, 综合楼、开关站基础
 立模, 进场砖用水保养。
 计划明天综合楼、开关站基础浇筑

其 它 事 项

天顺: 机器: 发电机一台, 电焊机两台, 挖掘机一台, 人员八人。
 完成情况: 接地沟开挖 200 米, 接地扁铁焊接 350 米。
 明天计划: 挖接地沟 300 米, 接地扁铁焊接 350 米

本日现场监理人员

赵毅 卜君 李保君

记录人:

卜君

总监 (总监代表): 韩火明