

监 理 日 记()

日期: 2017年03月31日
星期: 五
工程名称: 板桥220kV 10/MW

天气: 晴
气温: 3℃ - 15℃

监 理 工 作 情 况	巡查现场 要求施工单位开级设备基础钢筋绑扎一定要按图施工 经监理单位检查合格后方可进行浇筑。 督促施工单位必须控制好高程及轴线距离
----------------------------	--

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南豫新	开级设备基础钢筋绑扎 支模、浇筑。 二次设备基础墙身支模 1、2、3号箱变基础墙身支模 打桩作业 塔吊到场2车 组拼到场2车 5. 箱变基础底板浇筑。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 康训训 姜石明

记录人: 姜石明

总监 (总监代表):