

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 04 月 09 日

星期: 日

工程名称: 连云港板桥工业园10kV光伏发电项目.

天气: 阴转多云

气温: 7℃-15℃

监
理
工
作
情
况

检查进场材料支架的质量, 对不合格品运输过程中造成损坏件
检查. 8#、9#箱变支模情况
检查消弧线圈基础墙身拆模情况
打桩施工 4#沉管桩间距桩顶高程控制到位

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南豫新

开关站 消弧线圈基础墙身拆模
运至接壳基础墙身抹面.
8# 9# 箱变基础墙身支模 安装预埋件
打桩施工.
支架安装 人员进场 材料进场 进行技术交底 开始安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

康剑刚 姜玉坤

记录人: 姜玉坤

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制