

监 理 日 记(8)

日期: 2017 年 03 月 10 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 16℃

工程名称: 江苏无锡萧利斯通分布式 968MW 工程监理项目.

监 理 工 作 情 况	巡视检查了上期屋面来具定点放线以及安装情况, 检查了材料进场情况. 发现问题: 屋面来具安装不到位, 未和彩钢瓦完全贴合已要求整改. 参加了与萧利斯通的交流会议.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	无锡建工 永基新设备 萧通动	上期屋面 10 人安装来具及放线 集装箱 6 人安装. 配件条件
其 它 事 项	参加了与萧利斯通的交流会议 进场 1.4 万套来具等配套产品 EL 报告要求 22 日前报业主.	
本日现场监理人员		张军一
记录人: 张军一		总监 (总监代表): 戚平.