

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 12 日

星期: 14

工程名称: 禹州光伏电站二期光伏发电

天气: 12月
气温: 13°-18°

监
理
工
作
情
况

今日监理巡视施工工地.

1. 1号箱逆变入通讯电缆.

2. 11号-1号放光纤.

3. 14号箱逆变基础抽水.

4. 今日召开监理周例会. 出会议纪要要坎坎, 安全会议纪要一次22.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

人
人
志

1. 1号箱逆变入通讯电缆完毕.

2. 11号-1号放光纤完毕.

其
它
事
项

1. 今日施工人员 18人. 管理人员 6人.

2. 今日施工机械: 勾机 3台.

3. 今日文明施工, 安全生产均在可控范围.

本日现场监理人员

12寸金宽. 孔德. 14

总监 (总监代表):

张怀武

记录人:

孔德. 14