

监 理 日 记

天气: BA
气温: 12-19

日期: 2017年12月15日

星期: A

工程名称: 石二村光伏发电

监 理 工 作 情 况

1. 9号箱逆变器基础抽水
 2. 3号箱逆变器50电缆接头
 3. 4号箱逆变器高压电缆头
 4. 6区光伏组件连接
- 今日出监理通知单一次 0/0.

承 包 单 位

施 工 内 容 及 进 度

1. 回填1区-12区高压电缆沟

施 工 情 况

合格

其 它 事 项

1. 今日进场施工人员30人, 管理人员6人
2. 今日进场施工机械: 勾机2台
3. 今日安全生产. 文明施工均在可控范围

本日现场监理人员

时金宏孔德团

记录人: 孔德团