

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 2 日

星期: 1 日

工程名称: 高时石二村光伏发电

天气:

气温:

12.5
6~16℃

今日监理巡视施工地

1. 项目部驻地平整场地
2. 2区3区打地锚拉孔
3. 1区4区5区围网施工.

监 理 工 作 情 况

施工内容及进度

承包单位

2区. 3区. 项目部驻地 打地锚拉孔
4区 5区 围网施工.

施 工 情 况

/ 志

其 它 事 项

1. 今日进场施工人员38人, 管理人员6人.
2. 今日进场施工机械: 勾机3台, 桩机1台.
3. 今日文明施工, 安全生产均在可控范围.

本日现场监理人员

时金宝, 孔德(图)

记录人

24 30 10

总监 (高时石二村)

24 30 24