

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 27 日

星期: 日

天气: 阴
气温: 22°-32°

工程名称: 新化二集光伏发电

今日监理巡视施工工地.

1. 开挖高压电缆沟.
2. 出监理工作联系单 034 一次.
3. 九区、十区、十一区、装光伏组件.
4. 十区、六区焊组间接地 110 根.

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

中、东、九区、十区、六区装光伏组件 120 块.

合 志

施 工 情 况

1. 今日进场施工人员 21 人, 管理人员 6 人.
2. 今日进场施工机械: 勾机 3 台.
3. 今日文明施工, 安全生产均在可控范围内.

其 它 事 项

本日现场监理人员

时金家 孔德国

记录人: 孔德国

总监 (总监代表):

张昭武