

天气: 阴
气温: 22°-31°

日期: 2017年 8月 28日

星期: 一

工程名称: 禹州市第二热电厂发电

今日监理巡视施工工地。

1. 四区五区补装支架. 悬空伏板.
2. 九区安装光伏组件
3. 一区. 七区. 四区. 五区 吊接地. 乃根

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

人 志 心

1. 四区安装光伏板150块, 支架10架
2. 十区安装光伏组件220块

施 工 情 况

其 它 事 项

1. 今日进场施工人员35人. 管理人员6人.
2. 今日进场施工机械: 钩机3台.
3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围

本日现场监理人员

时金凤 孔德国

记录人:

孔德国

总监 (总监代表):

张阳斌