

日期: 2011年9月11日

星期: 一

工程名称: 新叶中心二期光伏发电

监理
工作
情况

今日监理巡视施工工地

1. 十区安装光伏组件

2. 九区改电缆

3. 做外电资料

施
工
情
况

施工内容及进度

承包单位

人
心
志

1. 十区安装光伏组件880块.

2. 今日进场光伏板1车.

其
它
事
项

1. 今日进场施工人员30人. 管理人员6人.

2. 今日进场施工机械, 钩机3台.

3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围