

日期: 2017年 9月 12日

星期: 二

工程名称: 泰州名石二期光伏发电

天气: 阴

气温: 21°-34°

监
理
工
作
情
况

今日监理巡视艾窝工地。

1. 10区、6区安装光伏板组件。

2. 10区、6区 ~~安装~~ 喷漆架号。

3. 1区、2区、3区电缆敷设、高压电缆做头。(加列列)
4. 7区、8区电缆沟回填。(加列列)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

人
/ 人
志

1. 10区、6区安装光伏板 726块。
2. 10区、6区喷漆架号。

其
它
事
项

1. 今日进场施工人员30人、管理人员6人。
2. 今日进场施工机械: 勾机3台。
3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围。

本日现场监理人员

时金宝 孔德烈

记录人:

孔德烈

总监 (总监代表):

张明武

江苏省建设厅监制