

日期: 2017年9月20日

星期: 三

工程名称: 湖州花石二期光伏电站

天气: 晴

气温: 20°—30°

监理
工作
情况

今日监理巡视艾富工地:

1. A块地四区穿1x4电缆管.
2. A区五号箱道变入185电缆线.
3. A块七区安装围栏.
4. A块九区打地穿线孔.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

众志

其
它
事
项

1. 今日进场施工人员30人, 其中管里人员6人.
2. 今日进场施工机械: 勾机三台.
3. 今日文明施工. 安全防范均在可控范围.