

日期: 2017年9月7日

气温: 21℃

星期: 四

工程名称: 禹州石化二期光伏发电

监理
工作
情况

今日监理巡视施工工地.

- 1. 八区放电缆.
- 2. 七号箱逆变至1#铁塔放高压电缆.
- 3. 做高压电缆头 到深夜1:30.
- 4. 今日召开监理周例会.
- 5. 今日出会议纪要1次. 安全会议纪要1次.
- 工作联系单37次.
- 由.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

八区

- 1. 七号箱逆变—1#铁塔已放完.
- 2. 高压电缆头已做好
- 3. 八区安装光伏组件

其
它
事
项

- 1. 今日进场施工人员36人. 管理人员6人.
- 2. 今日进场施工机械. 吊机2台. 装载机1台
- 3. 今日文明施工安全生产均在可控范围