

监 理 日 记()

天气: 雨-阴
气温: 21°-33°

日期: 2017年 9月 9日

星期: 七
工程名称: 南水北调二期新发中

日期: 2017
星期: 一
工程名称: 南水北调二期新发中

监 理 工 作 情 况	今日监理巡视施工工地。 1. 土号至八号箱变架设高压电缆 2. 9区安装汇流箱 3. 10区安装光伏组件。 4. 下午下雨未施工。 5. 今日出工作联系单一次 两次
--------------------	--

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	人志	1. 10区安装组件440块 2. 9区汇流箱3安装完

其 它 事 项	1. 今日进场施工人员 30人, 管理人员6人。 2. 今日进场施工机械: 勾机3台。 3. 今日文明施工, 安全生产均在可控范围。
----------------	--

本日现场监理人员	时金亮 孔德同
记录人:	孔德同
	总监 (总监代表): 张昭

监 理 工 作 情 况	
施 工 情 况	
其 它 事 项	
	本 记