

监理日志

| | | | | | |
|------------------------------------|------|--|------|--------------------------------------|------|
| 项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目 | | | | | |
| 日期:2017 年 08 月 22 日, 星期二 | | 天气:多云, 温度: 21℃~27℃,风向: 东南风: 风力:3~4 级 | | | |
| 一、施工内容 | | | | | |
| 施工部位 | | 施工内容 | | 资源投入量 | |
| 二期工程 | | 1.二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期南村镇环秀村修施工道路。 3.二期道庄场平。 4.二期南岭上村路面铺路。 5.二期南岭上村, 支架, 电缆桥梁, 到货卸车 (取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患) | | 9 人 挖机 6 台 吊车 2 台 铲车 1 台 | |
| 二、施工进度 | | | | | |
| 施工部位 | | 施工内容 | | 施工进度 | |
| 二期工程 | | 5.二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 6.二期南村镇环秀村修施工道路。 7.二期道庄场平。 8.二期南岭上村路面铺路。 5.二期南岭上村, 支架, 电缆桥梁, 到货卸车 (取样验证, 质量合格, 卸车无安全隐患) | | 55% 50% 60% 40% | |
| 三、施工质量问题 | | | | | |
| 责任单位 | 施工部位 | 施工内容 | 存在问题 | 评判标准 | 处理情况 |
| / | / | / | / | / | / |
| 四、监理工作情况 | | | | | |

| 组织单位 | 参与单位 | 工作地点 | 工作内容 | 工作结果 |
|------|------|------|------|------|
| / | / | / | / | / |

五、签发监理文件台账

| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 |
|------|------|------|------|
| / | / | / | / |

六、之前问题整改复查情况

| 施工部位 | 存在问题 | 复查情况 | 整改实效 |
|------|------|------|------|
| | | | |





工地巡视 20170822

本日监理人员

刘金堂 李保君 王安红