

## 监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017 年 08 月 30 日, 星期三		天气:小雨转多云, 温度: 13℃~19℃,风向: 南风: 风力:  2~3 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		1.二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期南岭上村浇筑。		5 人 铲车 1 台 10 人	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		1.二期南村镇环秀村 2-2#, 支架, 组件安装。 2.二期南岭上村浇筑。		93%  32%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
江苏卓越新 能建设有 限公司	二期南岭上村	打桩, 浇筑, 砼桩	有人往桩内填土, 造成严重质量隐患	土建质量标准	现场协调, 下发 通知单
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
南岭上村	有人往桩内填土, 造成严重质量隐患	还有少许这种情况	施工单位真在 加强整改		



因下雨很多施工场地停工  
工地巡视 20170826

本日监理人员	刘金堂 李保君 王安红
--------	-------------